

施工チェックシート②据付工事完了後のチェック項目

据付工事および電気工事完了後、下記項目について問題ないことを確認し、チェックしてください。

作業名称	No.	チェック項目	チェック欄 ☑	予想される不具合・確認事項
据付工事	1	室外ユニットは「事前計画 据付計画」の項目を満足していますか	☐	軽傷を負うことや、財産の損害が発生する等の可能性があります。
	2	施工チェックシート① 安全対策要否判定に評価しましたか	☐	火災の原因になりますので、正しい安全対策可否評価を実施してください。
	工事責任者サイン：			
冷媒配管工事	3	(複数系統設置の場合) 他系統と誤配管になっていませんか	☐	機器が動作していない、または、動作していない室外ユニットに冷媒が流れ水漏れする等の可能性があります。他系統と誤配管になっていないか、確認してください。
	4	真空引きを行いましたか	☐	水分混入による故障の可能性があります。確実に真空引きを行ってください。
	5	気密試験・フレア継手・ネジ接合継手および溶接部のガス漏れ確認を行いましたか	☐	冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスの発生や火災の原因となりますので、迅速に修理をしてください。
工事責任者サイン：				
断熱工事	6	配管継手部（冷媒配管・ドレン配管）も含め、設置場所に合致した断熱工事を確実に行了いましたか	☐	機器の性能低下だけでなく、結露して水漏れが発生する可能性がありますので、適切に断熱工事をしてください。
	工事責任者サイン：			
電気配線工事	7	(複数系統設置の場合) 他系統と誤配線になっていませんか	☐	機器が動作していない、または、動作していない室外ユニットに冷媒が流れ水漏れする等の可能性があります。他系統と誤配線になっていないか、確認してください。
	8	関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品、全極開閉機能付）は取り付けましたか	☐	故障や漏電時に感電、火災の原因になることがあります。設置工事、アース・配線の確認をしてください。
	9	別売品等の誤取付け・誤配線はありませんか	☐	
	10	アース工事は行了いましたか	☐	
	11	室外電源線・室内外操作線・室外親子操作線の誤配線・ネジの緩みはありませんか	☐	
	12	配線の太さは規定通りですか	☐	
	13	電源電圧は本体銘板と同じですか	☐	正しく調整しないと、通信エラーになります。
	14	終端プラグの調整を行いましたか	☐	
	工事責任者サイン：			
試運転	15	(複数系統設置の場合) 1 系統ごとの電源投入、試運転を行いましたか	☐	複数系統一齐に試運転を行うと誤配管、誤配線に気づかないことがあるため、 1 系統ごとの電源投入、試運転を行ってください。
	16	ガス管・液管・バランス管閉鎖弁は開いていますか ＊室外ユニット単独設置の場合、バランス管は全閉のままにしてください	☐	ガスが流れないため、エラーが表示されます。
	17	異常な音の発生はありませんでしたか	☐	ファンの接触、室外ユニットの歪み等の確認をしてください。
	18	室外ユニットよりファンは回りましたか	☐	機器が動作していない。他系統と誤配管・誤配線になっていないか確認をしてください。
	工事責任者サイン：			